

嘉兴市法兴包装材料有限公司年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 27 日,嘉兴市法兴包装材料有限公司根据嘉兴市法兴包装材料有限公司年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴市法兴包装材料有限公司,建设地点为嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 258 号,租用嘉兴市南洋五金厂空余车间,建筑面积 1000m²,项目性质为新建,设计年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板。

(二) 建设过程及环保审批情况

2011 年 9 月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴市法兴包装材料有限公司年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板项目环境影响报告表》。2011 年 10 月 25 日嘉兴市南湖区环境保护局以秀洲环建函[2011]192 号文予以审批。项目于 2011 年 11 月开工建设,并于 2011 年 12 月竣工,固定污染源排污登记编号为 913304115850456683001Z。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常,已具备竣工环保设施验收条件。

(三) 投资情况

本项目实际总投资 300 万元,其中实际环保投资 12 万元。

(四) 验收范围

本次验收范围为《嘉兴市法兴包装材料有限公司年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

二、工程变更情况

经核查,本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理达标后纳入污水管网,经嘉兴市污水厂集中处理后达标深海排放。

(二) 废气

本项目废气包括苯乙烯废气和戊烷废气,均无组织排放。

(三) 噪声

本项目主要噪声源为预发机、成型机和空压机等设备运行时产生的机械噪声。企业对厂区生产区合理布局,选用低噪声的设备,生产车间墙体采用隔声材料,门窗采用双层门窗,在生产区和厂区四周种植绿化隔离带,加强设备的日常维修、更新,确保所有设备处于正常工况。

(四) 固体废物



项目固体废弃物主要为废泡沫颗粒、废泡沫塑料和生活垃圾。废泡沫颗粒、废泡沫塑料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 标准。

2、废气

验收监测期间，本项目无组织废气戊烷排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值标准，苯乙烯、臭气浓度排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建二级标准。

3、厂界噪声

验收监测期间，本项目东、西、南侧厂界昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 3 类标准。

4、固体废物

本项目废泡沫颗粒、废泡沫塑料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运。

5、污染物排放总量

本项目总量控制指标主要为 CODCr、NH₃-N、SS。经核算，本项目实施后 CODCr 排放量为 0.012t/a，NH₃-N 排放总量为 0.001t/a，SS 排放总量为 0.002 t/a，低于项目总量控制指标（COD_{Cr}≤0.013 t/a、NH₃-N≤0.001 t/a、SS≤0.003t/a），符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标



准的要求，验收监测报告结论可信，验收组认为本项目已基本具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。



嘉兴市法兴包装材料有限公司年产 300 吨聚苯乙烯泡沫板项目

竣工环境保护验收签到表

[illegible]